

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Częstochowy
ul. św. Brata Alberta 6, 42-224 Częstochowa

INB.II.70040.7.5.2023

Częstochowa, dn. 01.07.2024

Miejski Zarząd Dróg
W Częstochowie

Ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa



Dotyczy :

pisma z dnia 07.06.2024 r. (wpłynęło do tut. Inspektoratu w dniu 26.06.2024 r.) sygn. MZD.WI.530.7.2024, w sprawie przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych związanych ze ścianą szczytową będącego w trakcie rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul. Równoległej 8 w Częstochowie.

Powyższy obowiązek wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Częstochowy nr 35/2024 z dnia 08.02.2024 r. (sygn. INB.II.70040.7.5.2023).

Termin wykonania w/w robót budowlanych upłynął w dniu **22 czerwca 2024 r.**

Pismem z dnia 07.06.2024 r. strona zobowiązana zwróciła się do PINB dla m. Częstochowy z prośbą o przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego z w/w decyzji **na okres 5 miesięcy.**

Jako powód podano zwiększony zakres wykonania dodatkowych robót zabezpieczających, niż wcześniej zakładano, co wiąże się z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków i zamówień publicznych.

Jednocześnie poinformowano, że część czynności, nakazanych w/w decyzją, obejmująca opróżnienie lokali mieszkalnych w budynku przyległym przy ul. Równoległej 10 oraz konieczne roboty porządkowe i zabezpieczające, została wykonana.

Po przeanalizowaniu zatem powyższej prośby, a także biorąc pod uwagę całość zagadnienia w kontekście ogólnie pojętego interesu strony postępowania, **wyrażam zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych do 30.11.2024 r.**

Jednocześnie przypominam, że nie dotrzymanie w/w terminu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

OTRZYMUJA :

1. Adresat
- 2.
3. A.a. M.G.

z upoważnienia
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
dla miasta Częstochowy
mgr inż. Marcin Gawlik
ekspert nadzoru budowlanego