

PROTOKÓŁ MONTAŻU / URUCHOMIENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

spisany dnia: 21.06.2022r. w Łodzi

Obiekt:

„PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKÓW EC1 WSCHÓD NA POTRZEBY NARODOWEGO CENTRUM KULTURY FILMOWEJ W ŁODZI – NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3, NA DZIAŁKACH EW. NR 180/48, 180/49 W OBRĘBIE S-6”

Inwestor: EC-1 ŁÓDŹ - MIASTO KULTURY, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź

Wykonawca: NOMAX Engineering, 90-037 Łódź, ul. Wysoka 40/42

Przedmiot protokołu: instalacja, napełnienie i uruchomienie układu klimatyzacyjnego

W dniu 21.06.2022r. zainstalowano i uruchomiono układy klimatyzacyjne jak niżej

DANE URZĄDZEŃ:

L.P.	Typ urządzenia zew. / wew.	Numery seryjne	Rok produkcji	Rodzaj czynnika chłodniczego	Ilość czynnika chłodniczego [kg]: napełnienie fabryczne dodana ilość czynnika [kg]		Ekwiwalent CO2	Czy wymagany wpis do CRO
1	RXYQ8T8 (układ K.11)	7010883104174	2021	R410A	5,90	3,70	20,00	TAK
	FXFQ63B	707615J020561						
	FXSQ32B	336297J074920						
	FXSQ32B	336297J075076						
2	RYYQ12T (układ K.13)	7010954101362	2021	R410A	6,30	9,00	31,90	TAK
	FXFQ50B	707608J014010						
	FXFQ50B	707608J014030						
	FXFQ50B	707608J014031						
	FXFQ50B	707608J014096						
	FXFQ50B	707608J014097						
3	RYYQ12T (układ K.14)	7010954101350	2021	R410A	6,30	8,60	31,10	TAK
	FXFQ50B	077608J014099						
	FXFQ50B	707608J014102						
	FXFQ50B	707608J014121						
	FXFQ50B	707608J014125						
	FXFQ50B	707608J014145						
4	RYYQ12T (układ K.15)	7010954101355	2021	R410A	6,30	9,10	32,20	TAK
	FXFQ50B	707608J014108						
	FXFQ50B	707608J014110						
	FXFQ50B	707608J014146						
	FXFQ50B	707608J014149						
	FXFQ50B	707608J014152						
5	RZAG125NY1 (układ K.22)	7616862101923	2021	R32	3,70	0,00	2,50	NIE
	FCAG125B	702252J011983						

mgr inż. Norbert Jastrzębski
upr. nr LOD/0655/PWOS/06 do projektowania
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
ciepłych wentylacyjnych, gazowych i wod-kan.