


KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu woj. opolskie

MZ- 552/22/2005

*Original: o/p
Kopio. AR: - proszę o przygotowanie
tekstu informacji - odpowiedzi
na for'sze we wroniepole, dnia 01.12.2005 r.*

5.12.2005
KANCLERZ

mgr inż. Andrzej Kimla

list pol. za zwrot. dow. doręcz.

UNIwersytet OPOLSKI
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11A
45-040 OPOLE

Dotyczy wyposażenia obiektów w dźwiękowy system ostrzegawczy.

W związku z wejściem w życie z dniem 26 czerwca 2005 r. obowiązku dotyczącego wyposażenia budynków domów studenta: KMICIC, NIECHCIC, SPÓJNIK, MROWISKO, ZAŚCIANEK w dźwiękowe systemy ostrzegawcze, proszę o przekazanie informacji określającej w jakim stadium realizacji znajduje się przedmiotowe zadanie w terminie do dnia 30 stycznia 2006 r.

Obowiązek powyższy został zawarty w § 25 ust. 1 pkt 6 oraz w § 40 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138/.

Ponadto wyjaśniam, że dźwiękowe systemy ostrzegawcze to systemy służące do przekazania komunikatów słownych o powstałym zagrożeniu oraz o sposobie postępowania związanego z przeprowadzeniem skutecznej i sprawnej ewakuacji ludzi.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Marek GAJEK

SEKRETARIAT UCZELNI

Wpłynęło dnia *5.12* 20*05* r.

Oryginał: 0/0
Kopio: AR

strona 1 z 3

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu

MZ – 5580/26-03/2006

Opole, dnia 28.06.2006 r.

KANCLERZ
mgr inż. Andrzej Kimla

list pol. za zwrot. dow. doręcz.

UNIwersytet OPOLSKI
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11A
45-040 OPOLE

DECYZJA

Na podstawie art. 26 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 § 1 i 3, art. 108 § 1 kpa, art. 154 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z czynnościami kontrolno - rozpoznawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonymi w obiektach DOMÓW STUDENTA: „KMICIC” ul. Grunwaldzka 31 Opole; „SPÓJNIK” skrzydło „B” ul. Katowicka 91/93 Opole; „MROWISKO” ul. Katowicka 87 Opole.

I. Zmieniam obowiązki określone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu nr MZ-5580/144-01/2004 z dnia 10.02.2005 r. w sposób jak poniżej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposażyć klatki schodowe budynków DS MROWISKO i DS SPÓJNIK w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu oraz zapewnić obudowę klatek schodowych obiektów ścianami posiadającymi odporność ogniową co najmniej EI 60 -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

2. ad. pkt 2 decyzji j.w. - zapewnić długości dojsć ewakuacyjnych w budynkach DS „MROWISKO” i DS „SPÓJNIK” spełniające poniższe wymagania: przy jednym kierunku dojsćia – 10 m, przy wielu kierunkach dojsćia – 40 m dla dojsćia najkrótszego oraz 80 m dla dojsćia najdłuższego -

zmieniam na:

zapewnić długości dojsć ewakuacyjnych w budynkach DS „MROWISKO” i DS „SPÓJNIK” spełniające poniższe wymagania: przy jednym kierunku dojsćia (dla DS „SPÓJNIK”) – 10 m, przy wielu kierunkach dojsćia (dla DS „MROWISKO” i „SPÓJNIK”) – 40 m dla dojsćia najkrótszego oraz 80 m dla dojsćia najdłuższego - stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r.

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

3. ad. pkt 4 decyzji j.w. - zapewnić szerokość co najmniej 1,2 m drzwi prowadzących na zewnątrz obiektu z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła DS „MROWISKO” oraz zapewnić kierunek ich otwarcia na zewnątrz obiektu -

zmieniam na:

zapewnić kierunek otwarcia na zewnątrz obiektu drzwi prowadzących z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła DS MROWISKO - stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r.

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

4. ad. pkt 5 decyzji j.w. - pomieszczenia w których znajdują się pompy wodnych instalacji przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne zasilające niezbędne podczas pożaru urządzenia i instalacje wydzielić ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 60, przepusty instalacyjne występujące w elementach oddzielen przeciwpożarowych zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 120 -

zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

5. ad. pkt 6 decyzji j.w. - zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 60 przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przez strop stanowiący wydzielenie przeciwpożarowe poddasza nieużytkowego DS „MROWISKO” -

anuluję wykonanie w/w. obowiązku

stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r.

6. ad. pkt 9 decyzji j.w. - wyposażyć obiekt DS „MROWISKO” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiekcie obejmujących zarówno część budynku przeznaczoną na akademik, jak i część obejmującą ZAKŁAD AGROBIOCHEMII lub wydzielić w/w. części budynku elementami oddzielenia pożarowych wymaganymi dla klasy B odporności pożarowej budynku -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

7. ad. pkt 13 decyzji j.w. - wyposażyć DS „SPÓJNIK” w hydranty wewnętrzne 25, rozmieszczając je w sposób gwarantujący objęcie całej powierzchni chronionego obiektu efektywnym zasięgiem rzutu prądów gaśniczych -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

II. Zmieniam obowiązki określone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu nr MZ-6591/34/99 z dnia 22.06.1999 r. w sposób jak poniżej:

1. ad. pkt 6 decyzji j.w. - zapewnić drogę pożarową do budynku DS „KMICIC” -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

III. Zmieniam obowiązki określone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu nr MZ-6591/35/99 z dnia 23.06.1999 r. w sposób jak poniżej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposażyć obiekty DS „MROWISKO” i DS „SPÓJNIK” w instalacje sygnalizacji pożarowej oraz przyłączyć w/w. instalacje do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Opolu -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

IV. Zmieniam obowiązki określone w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Opolu nr MZ-6591/36/99 z dnia 23.06.1999 r. w sposób jak poniżej:

1. ad. pkt 1 decyzji j.w. - wyposażyć obiekt DS „MROWISKO” w instalację oświetlenia ewakuacyjnego -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

2. ad. pkt 2 decyzji j.w. - piwnice DS „SPÓJNIK” i DS „MROWISKO” oddzielić od pozostałej części obiektu drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 i zabezpieczyć schody na poziomie parteru w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w wypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą) oraz zaopatrzyć w/w drzwi w urządzenia zapewniające zamknięcie ich w przypadku pożaru -
zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

3. ad. pkt 3 decyzji j.w. - poddasze obiektu DS „MROWISKO” oddzielić od klatek schodowych drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz zaopatrzyć w/w. drzwi w urządzenia zapewniające zamknięcie ich w przypadku pożaru -

zmieniam termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

4. ad. pkt 6 decyzji j.w. - korytarze DS „MROWISKO” podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu - zmianom termin wykonania:

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

V. Nakazuję:

1. Stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r. zatwierdzającego "Ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego" - zastosować w DS "MROWISKO" przegrody ogniowe powodujące podział obiektu na strefy pożarowe.

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

2. Stosownie do postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nr WZ-5595/37/2005 z dnia 29.08.2005 r. zatwierdzającego "Ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego" - wydzielić wszystkie pokoje mieszkalne i gospodarcze w DS "MROWISKO" drzwiami o odporności ogniowej EI 30.

Termin wykonania: 31.12.2006 r.

3. Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563/. - wyposażać w dźwiękowy system ostrzegawczy obiekty:

a). DS "KMICIC".
Termin wykonania: 31.12.2007 r.

b). DS "MROWISKO".
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

c). DS "SPÓJNIK".
Termin wykonania: 31.12.2006 r.

UZASADNIENIE

W trakcie czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych w obiektach DOMÓW STUDENTA: „KMICIC” ul. Grunwaldzka 31 Opole; „SPÓJNIK” ul. Katowicka 91/93 Opole; „MROWISKO” ul. Katowicka 87 Opole okazano do wglądu "Ekspertyzę zabezpieczenia przeciwpożarowego" zatwierdzoną przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu postanowieniem z dnia 29.08.2005 r. nr WZ-5595/37/2005. Przyjęto terminy wykonania obowiązków zaproponowanych przez Stronę w piśmie z dnia 21.04.2006 r. nr 1112/ARI/2006. Nałożone obowiązki i terminy ich wykonania w niniejszej decyzji są spójne z postanowieniem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu jw. oraz uwzględniają interes społeczny i słuszny interes Strony. Rozpatrzone wyjaśnienia strony zawarte w piśmie z dnia 28.04.2006 r. nr 1143/ARI/2006.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. MSWiA j. w. projekty urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W przypadku nie wykonania zaleceń decyzji w terminie jw. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. O ostatecznym wykonaniu decyzji należy poinformować pisemnie tut. Komendę Miejską PSP, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ul. Budowlanych 1, poprzez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Głogowska 24, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PS/PS



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Paweł KIELAR

Opole, dnia 10.02.2005 r.

MZ – 5580/144-01/2004

Przekazano 7R

14.02.2005

list pol. za zwrot. dow. doręcz.

UNIwersytet Opolski
PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11A
45-040 OPOLE

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 88, poz. 400 z późn. zm.), § 11 ust. 1 i 2 i § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138/ w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104, art. 107 §§ 1 i 3 KPA oraz art. 108 § 1, w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.12.2004 r. przeprowadzonych przez st. kpt. Piotr Świercz oraz st. kpt. Paweł Kielar w budynkach DOMÓW STUDENTA: „KMICIC” ul. Grunwaldzka 31 w Opolu; „SPÓJNIK” skrzydło „B” ul. Katowicka 91/93 w Opolu; „MROWISKO” ul. Katowicka 87 w Opolu poleca się: UNIwersytet Opolski, PL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków: stosownie do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 1991 Nr 81, poz. 351/ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138/ nakazuję:

1). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138/ oraz zgodnie z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ w nawiązaniu do § 245 pkt 2 i § 249 ust. 1 rozp. MI jw. wyposażyć klatki schodowe budynków DS MROWISKO i DS SPÓJNIK w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu oraz zapewnić obudowę klatek schodowych obiektów ścianami posiadającymi odporność ogniową co najmniej EI 60.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

2). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 207 ust. 2 rozp. MI jw. w związku z § 256 ust. 3 rozp. MI jw. zapewnić długości dojść ewakuacyjnych w budynkach DS „MROWISKO” i „SPÓJNIK” spełniające poniższe wymagania:

- przy jednym kierunku dojścia – 10 m,
- przy wielu kierunkach dojścia – 40 m dla dojścia najkrótszego oraz 80 m dla dojścia najdłuższego.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

3). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 249 ust. 1 rozp. MI jw. kioski usytuowane w obrębie parteru środkowych klatek schodowych oraz parteru klatki schodowej prawego skrzydła DS „MROWISKO” oddzielić od klatek schodowych przegrodami o odporności ogniowej co najmniej REI 60.

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

4). Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 236 ust. 4 oraz § 239 ust. 4 rozp. MI jw. zapewnić szerokość co najmniej 1,2 m drzwi prowadzących na zewnątrz obiektu z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła DS MROWISKO oraz zapewnić kierunek ich otwarcia na zewnątrz obiektu.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

5). Zgodnie z § 212 ust. 9 rozp. MI jw. pomieszczenia w których znajdują się pompy wodnych instalacji przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne zasilające niezbędne podczas pożaru urządzenia i instalacje wydzielić ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 60. Zgodnie z § 234 ust. 1 rozp. MI jw. przepusty instalacyjne występujące w elementach oddzielenia przeciwpożarowych zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 120.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

SEKRETARIAT UCZELNI

Wpłynęło dnia *14.02.2005* r.

L.dz. *504*

6\.. Zgodnie z § 234 ust. 3 rozp. Mł jw. zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 60 przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przez strop stanowiący wydzielenie przeciwpożarowe poddasza nieużytkowego DS „MROWISKO”.

Termin wykonania: 01.03.2006 r.

7\.. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 rozp. MSWiA jw. zapewnić możliwość natychmiastowego użycia (otwarcia) drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz obiektu:

- a) DS „KMICIC” z klatki schodowej usytuowanej od strony ul. Grunwaldzkiej,
- b) DS „MROWISKO” z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła obiektu.

Termin wykonania: natychmiast

8\.. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2, 3, 4 rozp. Mł jw. wyposażyć obiekt DS KMICIC w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiekcie z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru), przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza/ oraz zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4d rozp. MSWiA jw. oznakować lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie tablicą informacyjną wg PN-N-01256-4.

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

9\.. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2, 3, 4 rozp. Mł jw. wyposażyć obiekt DS „MROWISKO” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiekcie obejmujących zarówno część budynku przeznaczoną na akademik, jaki i część obejmującą Zakład Agrobiöchemii lub wydzielić w/w. części budynku elementami oddzieleni pożarowych wymaganymi dla klasy B odporności pożarowej budynku.

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

10\.. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozp. MSWiA jw. oraz zgodnie z § 183 ust. 1 pkt 6 oraz zgodnie z § 183 ust. 2, 3, 4 rozp. Mł jw. wyposażyć obiekt DS „SPÖJNIK” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów (w tym zasilanie awaryjne drzwi rozsuwanych) za wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalacje których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (w tym pompy wodnej instalacji przeciwpożarowej).

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

11\.. Zgodnie § 3 ust. 2 rozp. MSWiA jw. poddać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym:

- a) instalację hydrantów wewnętrznych DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÖJNIK”
- b) instalację oddymiania korytarzy DS „KMICIC”,
- c) instalację zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych DS „KMICIC”,
- d) instalację zwalników elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych w DS „KMICIC”,
- e) instalację oświetlenia ewakuacyjnego DS „KMICIC”.

Termin wykonania: natychmiast

12\.. Zgodnie § 6 rozp. MSWiA jw. opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla każdego obiektów DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÖJNIK”.

Termin wykonania: natychmiast

13\.. Zgodnie § 15 ust. 1 pkt 2a oraz § 14 ust. 2 rozp. MSWiA jw. wyposażyć DS „SPÖJNIK” w hydranty wewnętrzne 25, rozmieszczając je w sposób gwarantujący objęcie całej powierzchni chronionego obiektu efektywnym zasięgiem rzutu prądów gaśniczych

Termin wykonania: 01.07.2005 r.

14\.. Zgodnie § 10 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1139/ poddać przeglądom i konserwacji hydranty zewnętrzne występujące na sieci wodociągowej należącej do UO usytuowane w sąsiedztwie DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÖJNIK”.

Termin wykonania: natychmiast

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ nakazane w oparciu o rozp. Mł jw. obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo -rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Opolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

UZASADNIENIE

Stwierdzone podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości, co do których nałożono obowiązki określone w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji, stwarzają w przypadku pożaru zagrożenie dla życia osób przebywających w obiekcie. Zagrożenie to wynika z przekroczenia dopuszczalnej długości dróg

ewakuacyjnych oraz z braku urządzeń służących do zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, co w przypadku pożaru wpłynie na wydłużenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia ewakuacji, a w skrajnych warunkach może całkowicie uniemożliwić przeprowadzenie ewakuacji.

Usytuowanie w obrębie klatek schodowych kiosków stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 3 decyzji, natomiast w przypadku ich pożaru spowoduje wyłączenie klatki schodowej z możliwości prowadzenia ewakuacji.

Niezapewnienie odpowiedniej szerokości oraz właściwego kierunku otwarcia drzwi ewakuacyjnych stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 4 niniejszej decyzji, natomiast w przypadku konieczności prowadzenia ewakuacji wpłynie na wydłużenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia.

Brak wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczeń w których znajdują się pompy wodnych instalacji przeciwpożarowych oraz rozdzielni elektrycznych zasilające niezbędne podczas pożaru urządzenia i instalacje stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 5 niniejszej decyzji, a w przypadku pożaru w budynku może doprowadzić do uszkodzenia urządzeń przeciwpożarowych.

Brak zabezpieczenia przeciwpożarowego przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przez strop stanowiący wydzielenie poddasza nieużytkowego stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 6 niniejszej decyzji, a w przypadku pożaru spowoduje możliwość swobodnego przeniesienia się ognia pomiędzy kondygnacjami.

Uniemożliwienie natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 7 niniejszej decyzji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji spowoduje znaczne wydłużenie czasu potrzebnego do jej przeprowadzenia lub ewakuację tą uniemożliwi.

Brak wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 8, 9 i 10 niniejszej decyzji, a w przypadku pożaru może doprowadzić do wydłużenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej z powodu braku pewności co do całkowitego wyłączenia zasilania elektrycznego obiektu.

Niepoddawanie odpowiednim przeglądom i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiektach stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 11 niniejszej decyzji oraz może doprowadzić do sytuacji w której urządzenia te nie zadziałają w sposób prawidłowy w przypadku pożaru.

Brak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 12 niniejszej decyzji. Dokument ten reguluje zasady bezpiecznego pod względem przeciwpożarowym użytkowania obiektu.

Wyposażenie DS „SPÓJNIK” w instalację hydrantową nie zapewniającą ochrony efektywnym zasięgiem rzutów prądów gaśniczych całej powierzchni budynku stanowi naruszenie przepisów opisanych w pkt 13 niniejszej decyzji. W celu prowadzenia skutecznej akcji gaśniczej w obrębie całego budynku przy wykorzystaniu hydrantów wewnętrznych niezbędne jest aby zasięg rzutu prądów gaśniczych zapewniał ochronę całej powierzchni budynku. Konieczność stosowania obecnie w obiekcie akademika hydrantów 25 spełniających wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń będących odpowiednikami norm europejskich (EN), niezależnie od daty oddania obiektu do użytkowania oraz od daty prowadzonych w nim ostatnio prac budowlanych związanych z koniecznością wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wynika z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138/.

Niepoddawanie odpowiednim przeglądom i czynnościom konserwacyjnym hydrantów zewnętrznych stanowi naruszenie przepisu opisanego w pkt 14 niniejszej decyzji oraz może doprowadzić do sytuacji w której hydranty te nie zapewnią właściwej ilości wody do prowadzenia akcji gaśniczej.

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach - art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 1991 Nr 81, poz. 351 z późn. zm./.

POUCZENIE

W przypadku niewykonania zaleceń decyzji w terminie jw. zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. O ostatecznym wykonaniu decyzji należy poinformować pisemnie tut. Komendę Miejską PSP, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1, poprzez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Głogowska 24, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wnieście odwołania od obowiązków podlegających natychmiastowemu wykonaniu nie wstrzymuje obowiązku ich wykonania.

PŚ/PK

Kopia:
1) AB1
2) Kuścic
3) Młochowski
4) B41



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu
mł. bryg. mgr inż. Marek Małczak
Z-ca Komendanta Miejskiego

Oryginał: a/c.
Kopio.: ~~Zo. Kucharski~~

strona 1 z 2

Opole, dnia 09.12.2008 r.

- Koordynator
ds. DS-OP
- mgr Zb. Budziszewski
- kierownik DS. Spójnik
- AR
- RBP i Lmbo

list pol. za zwrot. dow. doręcz.

Uniwersytet Opolski
pl. Mikołaja Kopernika 11a
45 - 040 Opole

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 88, poz. 400 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 29.10.2008 r. przeprowadzonych w budynku Domu Studenta "Spójnik", znajdującym się w Opolu przy ul. Katowickiej 91/93, nakazuję: Uniwersytet Opolski pl. Mikołaja Kopernika 11a 45-040 Opole, wykonanie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4d rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563 z 2006 r./ oznakować lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu tablicą informacyjną wg PN-N-01256-4.
Termin wykonania: 01.02.2009 r.
2. Zgodnie z § 330 oraz zgodnie z § 212 ust. 9 i z § 232 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ pomieszczenie hydroforni (znajdującego się w skrzydle "A" budynku), w której znajdują się pompy do zasilania instalacji hydrantowej, zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 60 oraz zgodnie z § 240 ust. 6 rozp. Ml jw. zapewnić możliwość natychmiastowego zamknięcia tych drzwi w przypadku pożaru (np poprzez wyposażenie ich w samozamykacz).
Termin wykonania: 01.06.2009 r.
3. Zgodnie z § 330 oraz zgodnie z § 240 ust. 6 rozp. Ml jw. wyposażyć drzwi przeciwpożarowe (oddzielające pomieszczenia mieszkalne od klatek schodowych, znajdujące się w skrzydle "A" i "B" budynku) w urządzenia zapewniające możliwość ich natychmiastowego zamknięcia w przypadku pożaru (np w samozamykaczach).
Termin wykonania: 01.06.2009 r.
4. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozp. MSWiA jw. poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym drzwi przeciwpożarowe wyposażone w system sterowania.
Termin wykonania: 01.02.2009 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29.10.2008 r. strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu przeprowadził czynności kontrolno -rozdpozawcze w budynku Domu Studenta "Spójnik" znajdującym się w Opolu przy ul. Katowickiej 91/93.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych jw. stwierdzono brak oznakowania tablicą informacyjną wg PN przeciwpożarowego wyłącznika prądu, co jest niezgodne z § 4 ust. 2 pkt 4d rozp. MSWiA jw.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, brak wydzielenia pomieszczenia hydroforni (znajdującego się w skrzydle "A" budynku), w którym znajdują się pompy do zasilania instalacji hydrantowej, drzwiami przeciwpożarowymi, § 212 ust. 9 rozp. Ml jw. nakazuje wydzielenie hydroforni, w których znajdują się pompy do zasilania instalacji hydrantowej, w taki sposób aby stanowiły osobną strefę pożarową, a zatem zgodnie z § 232 ust. 4 odporność ogniowa tych drzwi nie powinna być mniejsza niż EI 60.

Opole, dnia 18.04.2006 r.

**KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu**

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz.U. Nr 88, poz.400 z późn.zm./ oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych nr MZ 5580/26-01/2006 z dnia 04.04.2006 r. wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu: mł. bryg. Piotr Świercz, przeprowadził w dniach 11-18.04.2006 r. czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w: **UNIwersytet Opolski PL. KOPERNIKA 11A, 45-040 OPOLE**
Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Czynności przeprowadzono w obecności: P. GRZEGORZ KŁOSIŃSKI – ZASTĘPCA KANCLERZA, P. ZBIGNIEW BUDZISZEWSKI – koordynator domów studenta.

Wykaz badanych obiektów: DOMY STUDENTA: „KMICIC” ul. Grunwaldzka 31, Opole; „SPÓJNIK” skrzydło „B” ul. Katowicka 91/93, Opole; „MROWISKO” ul. Katowicka 87, Opole.

W toku działań kontrolno - rozpoznawczych ustalono co następuje:

I. Przedłożono do wglądu:

1. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu z dnia 29.08.2005 r. nr WZ-5595/37/2005
2. Ekspertyzę zatwierdzoną postanowieniem jw. - (kserokopia części opisowej stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
3. Dokumentację powykonawczą instalacji wyłączników głównych zasilania elektrycznego w budynkach Uniwersytetu Opolskiego obejmującą DS KMICIC, MROWISKO, SPÓJNIK, wraz z oświadczeniem o wykonaniu wyłączników zgodnie z w/w. dokumentacją, przepisami i PN (kserokopia oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu): schemat ideowy na rysunku nr 3 obejmuje DS KMICIC, gdzie również naniesiono ppoż. wyłącznik prądu, pompownia zasilna sprzed wyłącznika ppoż.; schemat ideowy na rysunku nr 4 obejmuje DS MROWISKO, gdzie również naniesiono ppoż. wyłącznik prądu, pompownia zasilna sprzed wyłącznika ppoż.; schemat ideowy na rysunku nr 5 obejmuje ZAKŁAD AGROBIOCHEMII gdzie również naniesiono ppoż. wyłącznik prądu, pompownia zasilna sprzed wyłącznika ppoż.; załącznik nr 2 obejmuje dokumentację powykonawczą - aneks - w zakresie montażu wyłącznika ppoż. prądu oraz zasilania hydroforowni DS SPÓJNIK, gdzie również naniesiono ppoż. wyłącznik prądu, hydroforownię (osobna dla skrzydła "A" i osobna dla skrzydła "B") zasilne sprzed wyłącznika ppoż. - w/w. dokumentację była uzgadniana z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Decyzję nr 833/05 z dnia 15.12.2005 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Opola zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 3 do protokołu) dla obiektu DS "MROWISKO" oraz projekt budowlany będący załącznikiem do decyzji jw.
5. Decyzję nr 433/04 z dnia 14.07.2004 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Opola zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 4 do protokołu) dla obiektu DS "SPÓJNIK" - wg oświadczenia kontrolowanego zatwierdzony projekt obejmuje również zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektu.

II. Sposób realizacji obowiązków określonych w decyzji nr MZ-5580/144-01/2004 z dnia 10.02.2005 r.

11. Ad pkt 1 decyzji jw. - wyposażyć klatki schodowe budynków DS MROWISKO i DS SPÓJNIK w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu oraz zapewnić obudowę klatek schodowych obiektów ścianami posiadającymi odporność ogniową co najmniej EI 60 - nie wykonano, za wyjątkiem skrzydła "A" w DS SPÓJNIK - wg oświadczenia kontrolowanego zakres ten jest w pozwoleniu na budowę i zostanie zgłoszony do odbioru, wg oświadczenia kontrolowanego jest to w trakcie realizacji.

- 2). Ad pkt 2 decyzji jw. - zapewnić długości dojsć ewakuacyjnych w budynkach DS „MROWISKO” i „SPÓJNIK” spełniające poniższe wymagania: przy jednym kierunku dojsć - 10 m, przy wielu kierunkach dojsć - 40 m dla dojsć najkrótszego oraz 60 m dla dojsć najdłuższego - nie wykonano, analogicznie jak w pkt II.1.
- 3). Ad pkt 3 decyzji jw. - kioski usytuowane w obrębie parteru środkowych klatek schodowych oraz parteru klatki schodowej prawego skrzydła DS „MROWISKO” oddzielić od klatek schodowych przegrodami o odporności ogniowej co najmniej REI 60 - w/w kioski zostały usunięte
- 4). Ad pkt 4 decyzji jw. - zapewnić szerokość co najmniej 1,2 m drzwi prowadzących na zewnątrz obiektu z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła DS MROWISKO oraz zapewnić kierunek ich otwarcia na zewnątrz obiektu - nie wykonano - ekspertyza jak w pkt I.2 dotyczy zmiany kierunku otwierania bez zmiany szerokości drzwi, analogicznie jak w pkt II.1.
- 5). Ad pkt 5 decyzji jw. - pomieszczenia w których znajdują się pompy wodnych instalacji przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne zasilające niezbędne podczas pożaru urządzenia i instalacje wydzielić ścianami i stropami o odporności ogniowej co najmniej REI 120 oraz zamknąć drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 60, przepusty instalacyjne występujące w elementach oddzielenia przeciwpożarowych zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 120 - nie wykonano - analogicznie jak w pkt II.1
- 6). Ad pkt 6 decyzji jw. - zabezpieczyć do odporności ogniowej co najmniej EI 60 przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przez strop stanowiący wydzielenie przeciwpożarowe poddasza nieużytkowego DS „MROWISKO” - nie wykonano - analogicznie jak w pkt II.1.
- 7). Ad pkt 7 decyzji jw. - zapewnić możliwość natychmiastowego użycia (otwarcia) drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz obiektu:
- a) DS „KMICIC” z klatki schodowej usytuowanej od strony ul. Grunwaldzkiej - wykonano
 - b) DS „MROWISKO” z klatek schodowych lewego i prawego skrzydła obiektu - nie wykonano
- 8). Ad pkt 8 decyzji jw. - wyposażić obiekt DS KMICIC w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiekcie z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru), przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza oraz zgodnie z PN oznakować lokalizację przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie tablicą informacyjną wg PN-N-01256-4 - wykonano - sposób wykonania opisano w pkt I.3
- 9). Ad pkt 9 decyzji jw. - wyposażić obiekt DS „MROWISKO” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiekcie obejmujących zarówno część budynku przeznaczoną na akademik, jak i część obejmującą ZAKŁAD AGROBIOCHEMII lub wydzielić w/w. części budynku elementami oddzielenia pożarowymi wymaganymi dla klasy B odporności pożarowej budynku - DS MROWISKO oraz ZAKŁAD AGROBIOCHEMII stanowią jedną strefę pożarową - przy wejściu głównym DS „MROWISKO” znajduje się osobny wyłącznik ppoż. dla DS „MROWISKO” oraz osobny dla ZAKŁADU AGROBIOCHEMII, dodatkowo osobny wyłącznik dla ZAKŁADU AGROBIOCHEMII znajduje się przy wejściu bocznym od strony DS „KMICIC” - sposób wykonania opisano w pkt I.3, wg oświadczenia Kontrolowanego wydzielenie pożarowe DS MROWISKO od ZAKŁADU AGROBIOCHEMII jest przedmiotem projektu, jak w pkt I.4.
- 10). Ad pkt 10 decyzji jw. - wyposażić obiekt DS „SPÓJNIK” w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów (w tym zasilanie awaryjne drzwi rozsuwanych) za wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalacje których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (w tym pompy wodnej instalacji przeciwpożarowej - wykonano - sposób wykonania opisano w pkt I.3
- 11). Ad pkt 11 decyzji jw. - poddać przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym:
- a) instalacje hydrantów wewnętrznych w DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÓJNIK” - przedłożono do wglądu protokół z pomiaru wydajności i ciśnienia wody w hydrantach w DS „KMICIC” - wg protokołu na kondygnacjach od III do X hydranty nie spełniają wymogów (kserokopia protokołu dla pionu II kondygnacja III i IV stanowi załącznik nr 8 do protokołu), przedłożono do wglądu protokół z badania hydrantów w DS „SPÓJNIK” z dnia 19.01.2006 r. - wyniki w normie, przedłożono do wglądu protokół z badania hydrantów w DS „MROWISKO” z dnia 18.01.2006 r. - wg protokołu hydranty nie spełniają wymogów PN - wg oświadczenia Kontrolowanego wymiana instalacji hydrantowej jest objęta projektem jak w pkt I.4.
 - b) instalację oddymiania korytarzy w DS „KMICIC”,
 - c) instalację zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w DS „KMICIC”,
 - d) instalację zwalniających elektromagnetycznych drzwi przeciwpożarowych w DS „KMICIC”,
 - e) instalację oświetlenia ewakuacyjnego w DS „KMICIC” - okazano do wglądu protokół badania

oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 04.04.2005 r. - brak określenia w protokole czasu działania oświetlenia.

Przedłożono do wglądu: protokół końcowy z dnia 07.04.2006 r. z wykonanych prac technicznych przy systemach alarmu pożaru oraz systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach domów studenckich Uniwersytetu Opolskiego (kserokopia protokołu stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Protokołu z prób, sprawdzeń i badań okresowych instalacji sygnalizacji pożaru (wg PN) w DS "KMICIC" - nie okazano do wglądu.

12). Ad pkt 12 decyzji jw. - opracować instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla każdego z obiektów DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÓJNIK” - przedłożono do wglądu instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla każdego z domów studenckich.

13). Ad pkt 13 decyzji jw. - wyposażić DS „SPÓJNIK” w hydranty wewnętrzne 25, rozmieszczając je w sposób gwarantujący objęcie całej powierzchni chronionego obiektu efektywnym zasięgiem rzutu prądów gaśniczych - wyposażono skrzydło "A" i "B" w hydranty wewnętrzne 25 - wg oświadczenia kontrolowanego zakres ten jest w pozwoleniu na budowę i zostanie zgłoszony do odbioru po wykonaniu remontu całości DS „SPÓJNIK”

14). Ad pkt 14 decyzji jw. - poddać przeglądom i konserwacji hydranty zewnętrzne występujące na sieci wodociągowej należącej do UO usytuowane w sąsiedztwie DS „KMICIC”, DS „MROWISKO”, DS „SPÓJNIK” - przedłożono do wglądu karty pomiarów ciśnienia wody na hydrantach zewnętrznych (2 szt.) z dnia 30.03.2005 r.

III. Sposób realizacji obowiązków określonych w upomnieniu nr MZ-5591/4/2005 z dnia 10.02.2005 r.

1. Ad. pkt I.1 upomnienia jw. - zapewnić drogę pożarową do budynku DS „KMICIC” - nie wykonano - wg oświadczenia Kontrolowanego zalecenie jest w trakcie realizacji w ramach realizowanej inwestycji budynku Instytutu Nauk Społecznych.
2. Ad. pkt I.2 upomnienia jw. - przyłączyć instalację sygnalizacji pożarowej DS „KMICIC” do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Opolu - wykonano.
3. Ad. pkt II.1 upomnienia jw. - wyposażić obiekty DS „MROWISKO” i DS „SPÓJNIK” w instalację sygnalizacji pożarowej oraz przyłączyć w/w instalacje do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej PSP w Opolu - nie wykonano - analogicznie jak w pkt II.1.
4. Ad. pkt III.1 upomnienia jw. - wyposażić obiekt DS „MROWISKO” w instalację oświetlenia ewakuacyjnego - nie wykonano (wg oświadczenia kontrolowanego obiekt został wyposażony w zastępcze oświetlenie ewakuacyjne do czasu wykonania właściwego oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową) - analogicznie jak w pkt II.1.
5. Ad. pkt III.2 upomnienia jw. - piwnice DS „SPÓJNIK” i DS „MROWISKO” oddzielić od pozostałej części obiektu drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 i zabezpieczyć schody na poziomie parteru w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do piwnic w wypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą) oraz zaopatrzyć w/w drzwi w urządzenia zapewniające zamknięcie ich w przypadku pożaru - nie wykonano za wyjątkiem skrzydła "A" DS "SPÓJNIK".
6. Ad. pkt III.3 upomnienia jw. - poddasze obiektu DS „MROWISKO” oddzielić od klatek schodowych drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz zaopatrzyć w/w drzwi w urządzenia zapewniające zamknięcie ich w przypadku pożaru - nie wykonano - analogicznie jak w pkt II.1.
7. Ad. pkt III.4 upomnienia jw. - drewniany dach oraz konstrukcję nośną dachu DS „MROWISKO” doprowadzić do stopnia NRO (nie rozprzestrzenianie ognia) - przedłożono do wglądu protokół odbioru (kserokopia protokołu-odbioru stanowi załącznik nr 5 do protokołu) wykonanych robót impregnacji więźby dachowej w DS "MROWISKO" z dnia 05.10.2005 r., przedłożono do wglądu świadectwo-protokół (kserokopia świadectwa-protokołu stanowi załącznik nr 6 do protokołu) z wykonania zabezpieczenia ogniochronnego z dnia 30.09.2005 r.
8. Ad. pkt III.5 upomnienia jw. - korytarze DS „MROWISKO” podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu - nie wykonano - analogicznie jak w pkt II.1.

IV. W czasie kontroli przeprowadzono próby systemu sygnalizacji pożarowej w DS KMICIC

W wyniku uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej:

- uruchomione zostały wentylatory zabezpieczające klatki schodowe przed zadymieniem,
- otwarte zostały okna oddymiające korytarze,
- zamknięte zostały drzwi przeciwpożarowe,
- uruchomione zostały sygnalizatory dźwiękowo-akustyczne
- brak było informacji o alarmie pożarowym w Miejskim Stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - system monitoringu pożarowego nie przekazał informacji o alarmie pożarowym.

System sygnalizacji pożarowej nie powoduje samoczynnego sprowadzenia dźwigów osobowych na przystanek ewakuacyjny.

Próbie jw. przeprowadzono także przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym obiektu, za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

V. Ilości miejsc noclegowych w poszczególnych domach studenta:

- KMICIC - 600
- MROWISKO - 633
- SPÓJNIK skrzydło A - 230
- SPÓJNIK skrzydło B - 212

Obiekty nie zostały wyposażone w dźwiękowe systemy ostrzegawcze - poza skrzydłem "A" w DS "SPÓJNIK" - analogicznie jak w pkt II. 1".

VI. Okazano do wglądu protokół badania oświetlenia ewakuacyjnego z dnia 03.06.2005 r. w DS "SPÓJNIK" - brak określenia w protokole czasu działania oświetlenia, okazano do wglądu protokół badania oświetlenia ewakuacyjnego (tymczasowego) z dnia 23.06.2005 r. w DS "MROWISKO" - brak określenia w protokole czasu działania oświetlenia - wg protokołu wyniki pomiarów są niezgodne z wymogami PN, oświetlenie ewakuacyjne nie nadaje się do eksploatacji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na czterech stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

podpis kontrolowanego

podpis kontrolującego